

(様式1)

白河市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

白河市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	3,953	3,953	
28	84,294	76,090	
29	78,876	71,851	
30	324,518	312,119	
R1	705,003	694,966	
R2	20,699	20,222	
R3	17,642	17,403	
R4	5,976	5,725	
合計		1,240,961	1,202,329

<参考>	白河市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	白河市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額
------	----------------------	------------------------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

白河市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3) - 23 - 1 -	自家消費野菜 等放射能検査 事業	白河市	市	白河市	直接	継続	単年度	78,288	27 ~	R4	25			0			
											26				0			
											27	3,953		3,953	0	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間27年4月から28年3月まで。		
											28	16,177		15,150	1,027	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間28年4月から29年3月まで。		
											29	13,996		12,865	1,131	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間29年4月から30年3月まで。		
											30	12,646		11,826	820	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間30年4月から31年3月まで。		
											R1	10,035		9,009	1,026	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間31年4月から2年3月まで。		
											R2	9,501		9,096	405	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間2年4月から3年3月まで。		
											R3	6,004		5,815	189	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間3年4月から4年3月まで。		
											R4	5,976		5,725	251	自家消費野菜等の放射能検査事業。事業実施期間4年4月から5年3月まで。		
											累計	78,288	0	73,439	4,849			
											25				0			
											26				0			
27				0														
2	(3) - 23 - 2 -	空間放射線量 測定事業	白河市	市	白河市	直接	完了	単年度	67,761	28 ~	R3	25				2,577	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間H28年4月からH29年3月まで。	
											26					0		
											27					0		
											28	12,033		9,456	2,577	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間H28年4月からH29年3月まで。		
											29	10,821		10,713	108	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間H29年4月からH30年3月まで。		
											30	10,821		10,772	49	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間H30年4月からH31年3月まで。		
											R1	11,250		10,944	306	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間H31年4月からR2年3月まで。		
											R2	11,198		11,126	72	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間R2年4月からR3年3月まで。		
											R3	11,638		11,588	50	公共施設の空間放射線量測定。事業実施期間R3年4月からR4年3月まで。事業完了。		
											R4	0		0	0			
											累計	67,761	0	64,589	3,162			
											25				0			
											26				0			
27				0														
28				0														
29				0														
30				0														
R1				0														
R2				0														
R3				0														
R4				0														
累計	0	0	0	0														
25	0	0	0	0														
26	0	0	0	0														
27	0	0	0	0														
28	0	0	0	0														
29	0	0	0	0														
30	0	0	0	0														
R1	0	0	0	0														
R2	0	0	0	0														
R3	0	0	0	0														
R4	0	0	0	0														
累計	0	0	0	0														
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	0
											26	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	0	0	0	0	0	0	0	0										
R1	0	0	0	0	0	0	0	0										
R2	0	0	0	0	0	0	0	0										
R3	0	0	0	0	0	0	0	0										
R4	0	0	0	0	0	0	0	0										
累計	0	0	0	0	0	0	0	0										
うち市町村交付分											各年度別合計	25	3,953	0	3,953	0		
											26	0	0	0	0	0		
27	3,953	0	3,953	0														
28	28,210	0	24,606	3,604														
29	24,817	0	23,578	1,239														
30	23,467	0	22,598	869														
R1	21,285	0	19,953	1,332														
R2	20,699	0	20,222	477														
R3	17,642	0	17,403	239														
R4	5,976	0	5,725	251														
市町村交付分											計	146,049	0	138,038	8,011			
											県・市町村交付分	合計	146,049	0	138,038	8,011		

(様式2)

白河市

帰還・移住等環境整備事業計画

令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
3	(5)	-	40	-	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	白河地区	市	白河市	直接	完了	単年度	1,418,870	28	~	R1	25			0	28年9月 詳細調査発注。 29年6月 実施設計発注。29年11月詳細調査発注。30年3月完了 30年8月 実施設計発注。10月詳細調査発注。8月対策工発注。3 R元年8月対策工発注。R23月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	56,084		51,484		4,600
																	29	54,059		48,273		5,786
																	30	301,051		289,521		11,530
																	R1	683,718		675,013		8,705
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	1,094,912	0	1,064,291		30,621
																	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
28			0																			
29			0																			
30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	0	0	0	0																		
(注)														25	0	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														29	0	0	0	0				
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														R1	0	0	0	0				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														県交付分 計	0	0	0	0				
														25	0	0	0	0				
														26	0	0	0	0				
														27	0	0	0	0				
														28	56,084	0	51,484	4,600				
														29	54,059	0	48,273	5,786				
														30	301,051	0	289,521	11,530				
														R1	683,718	0	675,013	8,705				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														市町村交付分 計	1,094,912	0	1,064,291	30,621				
														県・市町村交付分 合計	1,094,912	0	1,064,291	30,621				