

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 久田野配水池詳細設計業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 5月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59701号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	14,920,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	15,712,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	16,412,000

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月15日	土木設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	16,412,000	令和5年5月15日	令和5年10月27日	白河市 久田野蟹沢山 地内	配水池詳細設計 N=1式	本業務は、久田野配水池更新に係る詳細設計を行うものである。 同機構は、旧東部簡易水道(久田野配水池区域)において創設認可および変更認可を受理し、当該区域の内容を十分に把握している。また、令和元年度に本業務の基礎となる基本設計を実施している。 同機構は、公共工事の品質確保に關し、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき認定された発注者支援技術者により、発注関係事務を実施できる者として位置づけられた唯一の組織であり、県と市町村の出捐による公共法人で、設計積算・工事監理業務を主たる業務とし、この業務を執行することにより地方公共団体の建設事業を補完支援する唯一の組織でもある。 以上のことから、地方自治法施行令第167条第2項第6号の規定により「一般財団法人 ふくしま市町村支援機構」と随意契約をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年10月16日			3,939,100 (20351100)	令和5年5月15日	令和6年3月29日		配水池詳細設計 N=1式 配水池基本設計(一部修正) N=1式	本業務は、白河市水道事業が令和元年度に行った「一般改良事業久田野配水池基本設計業務委託」の成果品を基に、久田野配水池の詳細設計を行うものである。 本業務にあたり、配水池の建設予定地を基本設計策定時から変更しているため、基本設計の一部見直しが必要となることから、それらの業務を追加し、請負額を3,939,100円増額する。 業務の追加に伴い履行期限を令和6年3月29日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月1日			214,500 (20565600)	変更なし				検討の結果、設計の対象とする配水池の有効容量を当初の見込みよりも小さくしたため、その基本設計及び詳細設計の費用を変更する。また、工事費の積算業務について、工事費が当初見込みよりも大きくなるため、工事費に応じて積み上げる積算業務費用を変更し、上記と併せて214,500円を増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。