

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 みさか緑ヶ丘線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52206号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	17,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,123,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,360,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,600,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,950,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	18,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月29日	舗装工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,360,000	令和5年5月29日	令和5年10月10日	白河市 みさか二丁目 地内	施工延長L=330.0m 舗装打換工A=2310.0m ² 不陸整正工A=2310.0m ² 区画線工 L=859.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月11日			256,300 (19616300)	変更なし			施工延長L=379.8m 舗装打換工A=2405.2m ² 不陸整正工A=2405.2m ² 区画線工 L=886.1m	現地踏査を行ったところ、本路線上に車両走行に重大な支障が生じる恐れがある欠損部やひび割れ箇所が確認され、早急に対策が必要なことから、表層工A=2,310.0m ² をA=2,405.2m ² へA=95.2m ² の増工とし、早急な補修を実施する。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。