

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業久保本沼線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52603号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	16,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,641,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	18,040,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	16,500,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	16,520,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	16,550,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	16,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年6月5日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	18,040,000	令和5年6月5日	令和6年1月15日	白河市 大久保前 地内	地形測量 A=0.009Km2 応用測量 L=0.43km 用地測量 A=1.44ha 道路設計 L=0.43km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月20日			変更なし (18040000)	令和5年6月5日	令和6年2月29日			道路法線等を決定するための説明会開催にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため、完成日を令和6年2月29日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月21日			3,987,500 (22027500)	令和5年6月5日	令和6年3月29日		地形測量 A=0.013Km2 応用測量 L=0.44km 用地測量 A=5.86ha 道路設計 L=0.43km	精査の結果、測量面積に差異が生じたため、現地測量を0.004km2、路線測量を0.01km、用地測量(資料調査)を4.42ha増工とする。また、増工に伴い完成日を令和6年3月29日とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。