

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金勝寺地内ほか配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59103号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	22,230,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,630,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,354,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,140,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	22,470,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,200,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	22,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月26日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,354,000	令和5年6月26日	令和6年1月17日	白河市 金勝寺 地内ほか	施工延長 L=335.37m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75 L=335.37m 仕切弁 N=4基 排泥弁 N=3基 空気弁 N=1基 不断水分岐工 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月22日			変更なし (24354000)	令和5年6月26日	令和6年3月29日			本工事は、下水道工事の際に支障となる配水管の移設工事である。 下水道工事との施工時期及び移設箇所の協議に不測の日数を要したため、完成期日を令和6年1月17日から令和6年3月29日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月18日			-1,749,000 (22605000)	令和5年6月26日	令和6年5月17日		施工延長 L=318.26m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75 L=318.26m 仕切弁 N=6基 排泥弁 N=3基 空気弁 N=1基 不断水分岐工 N=1箇所	本工事と下水道工事の施工において、迂回路を確保する必要のあることから、各工事の進捗に合わせて施工時期についての協議を行ったところ、本工事の工程に変更が生じた。そのため、完成期日を令和6年3月29日から令和6年5月17日に延長する。また、本工事において、現地調査により施工延長及び土工数量を変更する。その他は、現地精査により施工数量を変更する。以上の理由により、工事請負額1,749,000円の減額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。