

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業立石地内送配水管再構築設計業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 8月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59704号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	9,450,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	9,957,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	10,395,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年8月21日	土木設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	10,395,000	令和5年8月21日	令和6年2月5日	白河市 立石 地内	既設管内配管工詳細設計 N=1式 積算業務 N=1式	本業務は、後原取水場から立石山配水池への送水管及び向山配水池から市内への配水管が国道4号やJRの東北本線及び東北新幹線の線路を横断している箇所の管路更新に係る詳細設計及び積算業務を行うものである。 同機構は、公共工事の品質確保に関して、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、認定された発注者支援技術者により、発注関係事務を実施できる唯一の組織であり、県と市町村の出資による法人で、計画・設計積算・工事監理業務を主たる業務とし、この業務を執行することにより地方公共団体の建設事業を補完支援するものであり、同機構に地方公共団体の事務計画・設計を委託することは、行政の効率化からも有利であります。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により「一般財団法人 ふくしま市町村支援機構」との随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年1月23日			変更なし (10395000)	令和5年8月21日	令和6年3月29日			本業務委託において、送配水管の布設替えの際に必要な立坑の設計を行うにあたり、地質調査を実施することが必要となった。地質調査の実施後による設計等に不測の日数を要するため、履行期限を令和6年2月5日から令和6年3月29日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月13日			変更なし (10395000)	令和5年8月21日	令和6年6月28日			本業務委託において、別発注となっている地質調査の結果を基に設計を行うため、地質調査の進捗を踏まえて本業務の工程について再考した結果、履行期限に変更が生じた。 そのため、履行期限を令和6年3月29日から令和6年6月28日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年6月20日			変更なし (10395000)	令和5年8月21日	令和6年12月27日			本委託業務において、関係機関との協議及び調整、現地立会いに不測の日数を要していることから、工程に遅れが生じているため、履行期限を令和6年12月27日に延長する。

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。