

入札及び契約調書

工事等の名称	飯沢地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第59109号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	9,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,820,000	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	10,560,000
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	9,700,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	9,850,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,800,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	9,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和5年9月25日	上水道工事	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	10,560,000	令和5年9月25日	令和6年2月27日	白河市 飯沢 地内	施工延長 L=15.267m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ200 L=15.267m 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年2月19日			変更なし (10560000)	令和5年9月25日	令和7年2月28日			本工事は、道路改良工事の際に支障となる配水管の移設工事である。同地区では本工事以外にも、別発注となっている水道工事及び下水道工事が行われており、各工事において迂回路を確保する必要があることから、それぞれの工事の進捗と施工時期についての協議を行ったところ、本工事の施工時期に変更が生じた。そのため、完成期日を令和6年2月27日から令和7年2月28日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
					()			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。