

入札及び契約調書

| | |
|--------|---------------------------|
| 工事等の名称 | 市営住宅用地環境整備事業 八竜神線道路改良舗装工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 2月 8日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------|------------|-----|--|------------|---------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第52239号 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 25,600,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 26,010,000 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 28,050,000 |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 25,650,000 | | | | | |
| | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 25,700,000 | | | | | |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 25,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 25,850,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | |
|-----------|--------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|--|---|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| 令和6年2月13日 | 一般土木工事 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 28,050,000 | 令和6年2月13日 | 令和6年3月29日 | 白河市 八竜神 地内 | 施工延長 L=109.2m 勾配調整側溝工 L=74.0 m 普通型側溝工 L=58.0m 下層路盤工 A=616.2m ² 上層路盤工 A=609.7 m ² 表層工 A=608.4m ² 区画線工 L=234.9m | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| 令和6年3月21日 | | | 変更なし (28050000) | 令和6年2月13日 | 令和6年8月19日 | | | 本工事で使用する二次製品の納入が3月下旬となり、現工期での完成が困難であることから、工事の完成期日を令和6年8月19日へと変更する。 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| 令和6年8月5日 | | | 変更なし (28050000) | 令和6年2月13日 | 令和6年9月20日 | | | 本工事の施工に伴う電柱の移設完了までに時間を要し、約1か月の遅れが生じたことから、工事の完成期日を令和6年9月20日へと変更する。 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| 令和6年9月9日 | | | 909700 (28959700) | 変更なし | | | | 工延長 L=109.2m 勾配調整側溝工 L=73.1 m 普通型側溝工 L=57.6m 下層路盤工 A=579.8m ² 上層路盤工 A=586.7 m ² 表層工 A=585.4m ² 区画線工 L=234.5m | 終点側において、降雨の際雨水が集中し滞水する 恐れがあることから、安全確保のため、グレーチング 蓋を追加する。その他現地精査の結果による。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。