

入札及び契約調書

工事等の名称	第五小学校陣場線ほか(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 3月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62201号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	5,230,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,340,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,720,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,400,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,280,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和6年3月11日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,720,000	令和6年3月25日	令和6年6月24日	白河市 白坂 陣場 地 内ほか	(第五小学校陣場線)施工延長L=39.0m 側溝工 L=20.0m 舗装工A=137.0m ² (三輪台3号線)施工延長L=144.5m 舗装工 A=289.0m ² 上層路盤工A=317.9m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年6月17日			変更なし (5720000)	令和6年3月25日	令和6年7月24日			第五小学校陣場線において、側溝新設箇所の境界 確認及び変更計画の検討に時間を要したことから、 工事の完成期日を令和6年7月24日へと変更す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年7月19日			1,083,500 (6803500)	変更なし			(第五小学校陣場線)施工延長 L=39.2m 側溝 工 L=18.3m 舗装工 A=101.1m ² (三輪台3号線)施工延長 L=145.4m 舗装工 A=317.0m ² 上層路盤工 A=346.1m ²	第五小学校陣場線において、境界確認の結果によ り、境界に合わせて側溝を新設するため、既設横断 側溝を改修し集水柵を設置する。その他、精査の結 果による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。