

入札及び契約調書

工事等の名称	小田ノ里太田川線ほか(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 3月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62202号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	4,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,880,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	5,225,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	4,750,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	4,800,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,880,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度適用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年3月11日	舗装工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	5,225,000	令和6年4月1日	令和6年6月19日	白河市 小田川馬橋 地内ほか	(小田ノ里太田川線)施工延長 L=200.0m 不陸 整正工A=400.0m ² 表層工A=400.0m ² (旭町三丁目地内)施工延長 L=70.0m 上層路 盤工A=280.0m ² 表層工A=280.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年5月27日			852,500 (6077500)	変更なし			(小田ノ里太田川線)施工延長 L=204.3m 不陸 整正工A=309.2m ² 表層工A=379.1m ² (旭町三丁目地内)施工延長 L=75.0m 上層路 盤工A=328.1m ² 表層工A=328.1m ²	小田ノ里太田川線工区においては現地調査の結果、一部区間 において既設防護柵や既存路肩への影響を最小限としつつ水 勾配を確保するため、既存舗装面より計画高を下げる必要が生 じたことから、当該区間において歩道路盤工を増工する。あわ せて隣接民地への進入路部について舗装構成を変更する。 旭町三丁目工区においては現地調査及び登記状況の調査の 結果、法定外道路に隣接して未舗装かつ排水先のない市有地 が確認され、周辺の住環境に影響を及ぼすおそれがあることか ら一体的に整備することとし、舗装面積を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。