

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 宮町秋山線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62602号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,478,000	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	6,985,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	6,430,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	6,400,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	6,350,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	6,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年5月13日	測量・調査等	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	6,985,000	令和6年5月13日	令和6年9月24日	白河市 東釜子字田町地内	測量業務 路線測量 L=0.43km、設計業務 歩道詳細設計 L=0.43km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年9月18日			449,900 (7434900)	令和6年5月13日	令和7年1月31日		測量業務 路線測量 L=0.43km、測量 A=0.0215km ² 設計業務 歩道詳細設計 L=0.43km	平面測量の測量横断寸幅を20mから50mに変更し、道路線形を大きく検討することとする。 3級基準点設置の見通しが悪いことから、配置数を2点から3点に変更し、4級基準点設置を7点から6点に変更する。その他、実数量の精査を行い、業務金額を449,900円増額の7,434,900円に変更とする。また、本整備は1級河川矢武川の河川改修計画と併せて進めるものであるが、道路と河川の計画を調整し、同時期に地元説明を行うことが望ましいため、河川改修設計と橋梁予備設計の完了予定に合わせ、4ヵ月延伸し、本委託の完成期日を令和7年1月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。